


**Енисей  
Сеть  
Сервис**



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ЕнисейСетьСервис»**

Юридический адрес: 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.6а, оф. 117

Почтовый адрес: 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.6а, оф. 117

ИНН - 2465302760 КПП 246501001 ОГРН- 1132468062858

тел.: (391)-267-17-03, факс: (391) 267-17-03 e-mail: e.e.servis@mail.ru

исх № 21  
от « 18 » 01 нояб

о переносе сроков реализации  
проекта по строительству сетей в п. Кордово

Главе Курагинского р-на

Дутченко В.В.

Уважаемый Владимир Валентинович!

ООО «ЕСС» реализует проект по Строительству одноцепной ВЛ 35 кВ АС-70 на ж/б опорах протяженностью по трассе 9,1 км от карьера Восточный до п. Кордово Курагинского р-на для повышения качества и надежности электроснабжения п. Кордово.

При разработке проекта Инвестиционной программы предполагалось завершение работ по строительству ВЛ и реконструкции ПС 35/6 кВ №3 с ее переносом в п. Кордово в 2021 году. Более половины от затрат непосредственно на строительномонтажные работы по объектам, предусматривалось к возмещению из тарифных источников только в 2022 году. В 2021 году работы планировалось осуществлять за счет заемных средств.

В тарифно-балансовом решении Министерства тарифов Красноярского края на 2021 год для ООО «ЕСС» предусмотрено уменьшение выручки на содержание электрических сетей в части подконтрольных расходов (уменьшение ранее учитываемых объемов электросетевого хозяйства с исключением резервного оборудования), что уменьшает объем собственных оборотных средств предприятия в 2021-2022 г.г., и ограничивает возможность привлечения заемных средств для финансирования проекта.

Кроме того, для финансирования работ на ПС Ирбинская, выполненных согласно решений совместного совещания с ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшегося 12.07.2019 под председательством Министра промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края, наша организация уже использовала заемные средства.

При проектировании ВЛ установлено, что трасса ВЛ будет пролегать, в том числе, по участкам лесного фонда. Мероприятия по оформлению прав аренды земли и разрешения на вырубку лесов по трассе ВЛ с выполняются с ноября 2020 и должны завершиться в августе 2021 года. Дополнительные работы по освоению лесов потребуют увеличения стоимости и сроков выполнения работ по строительству линии. Так же проектом уточнена протяженность трассы ВЛ с увеличением с 9,1 км до 10,5 км.

В связи с выше изложенным, ООО «ЕСС» готовит проект корректировки Инвестиционной программы с целью переноса срока завершения работ на 2022 год и корректировки натуральных и стоимостных показателей реализации инвестиционного проекта.

Учитывая, что проект реализуется на основании обращения Администрации Курагинского р-на, прошу Вас сообщить позицию Администрации Курагинского р-на по вопросу о возможности переноса сроков ввода объектов по проекту.

Директор



И.Ю. Мелешко

Тел.: (391)-267-47-44